

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета (муниципального проектного офиса)
монопрофильного муниципального образования г.о.г. Кулебаки
в режиме видеоконференции

г. Кулебаки (здание администрации) 05 февраля 2020 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава администрации городского округа город Кулебаки
Нижегородской области
Л.А. Узякова

Присутствовали:

Члены совета:

Узякова Л.А.- глава администрации г.о.г.Кулебаки;
Малыш Т.А. - старший менеджер блока продвижения продуктов и мер поддержки департамента проектный офис МОНОГОРОДА.РФ (линейный менеджер) (по видеосвязи).
Бисерова С.А. –зам. главы администрации г.о.г. Кулебаки, начальник управления экономики;
Чиндясов О.В.- зам. главы администрации г.о.г. Кулебаки;
Лужин С.В. – зам. главы администрации г.о.г. Кулебаки;
Соколова Е.В. –начальник отдела экономики управления экономики г.о.г. Кулебаки;
Глебова Ж.В.- зам. главы администрации по социальным вопросам г.о.г. Кулебаки;
Сабурова Л.А. – индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов городского округа город Кулебаки;
Баранов А.А. - индивидуальный предприниматель, председатель Совета предпринимателей г.о.г.Кулебаки;
Назаренкова Е.А.- проектный менеджер, начальник сектора реализации и координации программ отдела экономики управления экономики администрации г.о.г. Кулебаки.

Приглашенные: нет.

Кворум имеется (из 10 членов УС присутствуют 10).

Повестка дня:

Вопрос 1. Об итогах реализации программы «Комплексное развитие моногорода Кулебаки городского округа город Кулебаки Нижегородской области» за 2019 год. О закрытии мероприятий Паспорта программы развития моногорода Кулебаки Нижегородской области (далее – Паспорт), запланированных к реализации в 2019 году.

По вопросу слушали:

С.А. Бисерова доложила о закрытии мероприятий и проектов, включенных в Паспорт программы развития моногорода Кулебаки и запланированных к реализации в 2019 году:

п/п	Код проекта /мероприятия в ИСУПД	Номер и Наименование мероприятия (проекта) в Паспорте программы	Информация о закрытии/ переносе сроков
1	507-738	3.16.Реконструкция городского парка в рамках реализации программы «Современная городская среда», 3 этап	Факт финансирования: 12 217,4 тыс.руб. выполнено: 1.устройство фонтана с диаметром чаши 5,5 м, 2. Установлена спортивно-игровая площадка, предназначенная для организации досуга, отдыха и игры детей в возрасте от 6-ти до 12-ти лет 3. устройство летней сцены, устройство

			площадки перед летней сценой с установкой малых архитектурных форм, устройство наружного и внутреннего электроосвещения и электроснабжения летней сцены; установка проекционного и звукового оборудования летней сцены.
2	507-739	3.17. Ремонт придомовых территорий многоквартирного жилого фонда в рамках реализации программы «Современная городская среда	Факт финансирования: 9666,8 т.р. Придомовые территории (12 территорий) по минимальному перечню работ отремонтированы. Общая площадь ремонта составила 8508,9 м2 проездов и тротуаров, установлено 50 лавочек, 50 урны, 48 надкозырьковых светильников. Дворы: ул. Циолковского, дд. 31,24, Адм. Макарова, дд.2, 33, 35, 60 лет ВЛКСМ, дд. 2,4,6,8, ул. Войкова, д.62, ул. Воровского, д.74
3	507-740	3.18. Участие проекта "Комплексное благоустройство ул. Адм. Макарова в г. Кулебаки (участок от пересечения с ул. Циолковского и ул. Воровского)" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах	Факт финансирования: 7997,7т.р. В результате проведения благоустройства участка ул. Адм.Макарова выполнены следующие работы: устройство асфальтобетонного проезда – 2107 м2, устройство тротуара из брусчатки с тротуарным бордюром – 1969,17м2, выполнено озеленение (газон) – 5269,2 м2
4	405-226	3.19. Участие проекта «Строительство тротуара в с. Саваслейка г.о.г. Кулебаки» в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах	Факт финансирования: 2401,4т.р. проведено устройство тротуара, протяженностью 2 км.. Обустроен переходный мостик.
5	405-227	3.20. Участие проекта «Строительство тротуара в с. Шилокша г.о.г. Кулебаки» в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах	Факт финансирования: 3 002,7т.р. Тротуар в селе Саваслейка улица Советская, улица Школьная построен. Общая площадь строительства составила 2800,5 м2
6	500-900	4.1. Реализация инвестиционного проекта "Расширение склада готовой продукции, примыкающего к существующему корпусу АО "Кулебакский завод металлических конструкций	Факт финансирования за 2 года составил: 227 177,0т.р. внебюджет Расширение склада готовой продукции, примыкающего к существующему корпусу проведено. Ввод объекта осуществлен 18.11.2019года. Общая площадь 41173,1 м2

7	500-901	7.2.Создание дорожной инфраструктуры (дороги и тротуары) в жилом микрорайоне «Северный», в котором предоставлены участки многодетным семьям	Срок реализации мероприятия будет перенесен на 2020г. 1. Подготовительный период: в 2020 году – разработка ПСД на выделение 3х этапов строительства автодорог и тротуаров (2021-2023 годы включительно) и проведение гос. экспертизы по ПСД. 2. Этапы строительства автодорог и тротуаров 2021- 2023 годы Основание – 20.03.2019г заявка муниципалитетом была своевременно подана в министерство строительства, отказ (протокол заседания комиссии по отбору участников от 08.05.2019) в части выделения субсидии на строительство дорожной инфраструктуры (автодороги и тротуары) в связи с доработкой проекта на этапы строительства автодорог и проведение гос.экспертизы на ПСД.
8	405-229	8.2. Создание инженерной инфраструктуры в жилом микрорайоне «Северный», в котором предоставлены участки многодетным семьям	Факт финансирования: 5 309,3т.р. Выделена субсидия из областного бюджета на обеспечение инженерной инфраструктурой (водоснабжение, канализация, газоснабжение) земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в жилом районе Северный г. Кулебаки. Инженерная инфраструктура построена
9	400-831	9.2.Подача заявки на включение в государственную программу Нижегородской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Нижегородской области» проекта «Устройство в 2020г. футбольного поля с искусственным покрытием на базе МБУ ДО «ДЮСШ» в г. Кулебаки Нижегородской области»	Проект в 2018 году не реализован. Заявка была подана в 2019году. Согласно письма Министерства спорта НО от 17.06.2019 года Исх-322-142250/19 данная субсидия выделена на замену искусственного покрытия футбольного поля МБУ ДО ДЮСШ г.о.г. Кулебаки. Мероприятие по устройству футбольного поля с искусственным покрытием на базе МБУ ДО «ДЮСШ» переходит на 2020 год. В данный момент вопрос о включении мероприятия в госпрограмму на 2020 год окончательно не решен.
10	500-903	9.3. Строительство лыжной базы в районе песчаных карьеров (пригород г. Кулебаки)	Факт финансирования: 495т.р. -грант Модуль лыжной базы установлен на лыжной трассе.
11	507-751	10.2. Капитальный ремонт Дворца культуры им. Дубровских в г. Кулебаки области»	Факт финансирования: 38903,0 т.р. Выполнены мероприятия: -общестроительные работы (ремонт фасада, всех внутренних помещений, отопления); -ремонт пожарной сигнализации; -ремонт электроосвещения и замена электросилового оборудования; -ремонт внутреннего водоснабжения.

Решили: принять к сведению информацию. Проголосовали единогласно, с замечанием – оставить на постоянном контроле вопрос по включению мероприятия «Устройство в 2020 г. футбольного поля с искусственным покрытием на базе МБУ ДО «ДЮСШ» в г. Кулебаки» в госпрограмму на 2020 год. Направить необходимые документы по этому вопросу линейному менеджеру (Т.А. Мальш).

Вопрос 2. О согласовании и утверждении актуализированного Паспорта Программы «Комплексное развитие моногорода Кулебаки городского округа город Кулебаки Нижегородской области» на 2020 год.

С.А. Бисерова доложила об основных показателях, отраженных в Паспорте Программы, а также о проектах и мероприятиях, запланированных на 2020 год.

Общий объем финансирования на 2020 год, за счет всех источников, составит около 102,5 млн.руб. Количество новых проектов/мероприятий на 2020 год – 17ед.

Паспорт Программы направлен в Министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области на согласование с отраслевыми министерствами.

В паспорт вошли следующие проекты и мероприятия:

Новые проекты Плана на 2020 год

п/п	Наименование проекта, мероприятия	Сумма инвестиций за 2019 год, млн. руб.	Стоимость инвестпроекта всего, млн. руб.
1	Благоустройство придомовых территорий многоквартирного жилого фонда в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда"	0	14,0
2	Реконструкция городского парка в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", 4 этап	0	5,169
3	Благоустройство ул. Адм. Макарова (участок от д.37 ул. Адм.Макарова до д.45 ул. Адм. Макарова, в районе д. 16а ул. Адм.Макарова) г.Кулебаки в рамках программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах	0	7,516
4	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в моногороде Кулебаки из федерального и областного бюджетов в 2020 году, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство"	0	0,725 Уточняется потребность в мерах гос. поддержки СМП на 2020 г.
5	Строительство детского сада в р.п. Велетьма г.о.г. Кулебаки в рамках национального проекта "Демография"	МБ-0,7 ПСД	13,504
6.	Создание Центров образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" в школах г.о.г.Кулебаки в рамках национального проекта "Образование"	0	2,0
7	Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ Тёпловской школе в рамках реализации национального проекта "Образование"	0	2,0
	Создание дорожной инфраструктуры	0	3,0

8	(дороги и тротуары) в 2020 году в жилом микрорайоне «Северный», в котором предоставлены участки многодетным семьям		Финансирование будет уточняться
9	Организация пешеходных коммуникаций (тротуар по ул. Совхозная с.Мурзицы) в г.о.г.Кулебаки , в рамках реализации ВП "Благоустройство сельских населенных пунктов" ГП "Комплексное развитие сельских территорий".	0	1,729
10	Создание инженерной инфраструктуры в жилом микрорайоне «Северный», в котором предоставлены участки многодетным семьям в 2020 году	0	9,4
11	Ремонт водопроводных сетей в с. Мурзицы г.о.г. Кулебаки» в рамках программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах	0	4,646
12	Ремонт водопроводных сетей в с.Ломовка г.о.г. Кулебаки» в рамках программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах	0	4,838
13	Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод в г.о.г.Кулебаки (разработка ПСД) в рамках реализации национального проекта "Экология"	0	15,045
14	Приобретение и установка искусственного покрытия футбольного поля МБУ ДО ДЮСШ	0	10,0
15	Устройство всесезонного спортивного корта в с.Теплово г.о.г.Кулебаки, в рамках реализации ВП "Благоустройство сельских населенных пунктов" ГП "Комплексное развитие сельских территорий".	0	1,72
	ИТОГО		95,292

Решили: актуализированный паспорт согласовать, добавив в паспорт Программы на 2020 год проект по капитальному ремонту а/дороги ул. Войкова (8,1 млн. руб.).
Проголосовали единогласно.

Глава администрации

Проектный менеджер
Проектного офиса




Л.А. Узякова

Е.А. Назаренкова